

## Checkliste - Modulanfrage / Systemanfrage

Firma ..... Datum .....  
..... Name .....  
Abtlg. .... Tel. ....  
Strasse ..... Fax .....  
Ort ..... E-mail .....

Diese Checkliste soll Ihnen die Planung Ihrer Anlage erleichtern und gleichzeitig als Basis für Ihre detaillierte Modulanfrage / Systemanfrage dienen.

### 1 Angebotsumfang

- Baueinheiten für WT-Umlauf zur Selbstmontage  
(Mechanik-Module ohne Pneumatik, Elektrik, Steuerung)
- System mechanisch komplett aufgebaut (ohne Pneumatik, Elektrik, Steuerung)
- System verdrahtet auf Klemmenkasten (inkl. Pneumatik/Initiatoren, ohne Steuerschrank)
- System komplett funktionsfähig (inkl. Steuerschrank)

### 2 Systemdaten

Länge / Breite (gemäß Layout) mm .....  
Höhe der Arbeitsstrecke (Unterkante WT) mm .....  
Systemleistung (Taktzeit je WT) sec .....  
Fördergeschwindigkeit (3), 6, 9, 12, (18) m/min .....  
Anzahl der Handarbeitsplätze Stück .....  
Anzahl der Automatikstationen Stück .....

Muß das System antistatisch ausgelegt werden ?  Nein  Ja

Sind Liefervorschriften bzgl. Elektrik / Pneumatik zu beachten ? Wenn ja, bitte beilegen.

Sind Umgebungseinflüsse (Späne, Staub, Wasser, Fett, Öl, Wärme, Kälte, elektromagnetische Felder etc.) zu berücksichtigen ?

Wenn Ja, welche: .....

Sind Flüssigkeitsauffangwannen unter dem System gefordert ?  Nein  Ja

